

Bystra

Poniższa oferta dotyczy prefabrykacji, transportu oraz montażu budynku Adriana 3

Powierzchnia netto: 110m²

Elementy prefabrykowane wykonane z certyfikowanego konstrukcyjnego drewna iglastego, suszonego komorowo, czterostronnie struganego i fazowanego KVH.

1. ELEWACJA

- Tynk akrylowy o gramaturze 1,5mm wraz z warstwami zbrojącymi,
- Styropian grafitowy gr. 150mm ($\lambda=0,031$ W/mK)

2. KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x140mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 150mm,
- Folia paroizolacyjna,
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

3. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH NOŚNYCH

- Płyta G-K gr. 12,5mm
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 100mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

4. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

- Płyta G-K gr. 12,5mm
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x100mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 100mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

(konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych posiadają wprowadzone peszle i puszki pod instalacje elektryczną)

5. KONSTRUKCJA STOPU (panele stropowe)

- Płyta OSB gr. 22mm,
- Belki stropowe o przekroju 60x220mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 100mm na zewnętrznych obszarach stropu,
- Folia paroprzepuszczalna,
- Ruszt drewniany 40x60mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

6. KONSTRUKCJA DACHU

- Pokrycie dachówka betonowa BRASS
- Łaty 24x45mm,
- Kontrłaty 40x60mm,
- Membrana dachowa paroprzepuszczalna,
- Krokwie o przekroju 60x220mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 300mm
- Folia paroizolacyjna,
- Płyty G-k bez szpachlowania

(pasy podokapowe wykończone podbitką gr. 19mm - impregnowane i malowane (kolor biały))

7. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

- a) Okna PCV SALAMANDER, kolor biały obustronny, trzy-szybowe szklenie, $U= 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$,
- b) Okno dachowe FAKRO - 3szt
- c) Drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD Optimum z termo ościeżnicą

8. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE

- a) Parapety zewnętrzne stalowe – antracyt,
- b) Rynny i rury spustowe PCV GALECO,
- c) Obróbki blacharskie

9. TRANSPORT I MONTAŻ

- Montaż budynku,
- Transport elementów budynku na plac budowy,

Wycena nie zawiera kominów, dodatkowych elementów dekoracyjnych na elewacji.

Przygotowanie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji łącznie z wykonaniem fundamentu pod budynek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych pozostaje po stronie Inwestora. Podczas montażu Inwestor powinien również zapewnić kontener na odpady budowlane oraz WC.

CENA RAZEM (netto): 249.512,- PLN

Oferta powyższa nie zawiera podatku Vat (8%) i jest ważna przez okres 30 dni. Termin realizacji budynku do uzgodnienia.

Piotr Piasecki
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 607-529-411